

議案第8号（一般会計補正予算）に関する補足説明資料
 複合型健康福祉拠点施設整備事業に係る繰越明許費について

《令和元年度 予算執行状況》

単位：円

区分	執行状況		金額	備考
委託料	予算額	当初予算	12,931,000	
		補正予算 (4月)	6,740,000	
		補正予算 (12月)	3,504,000	
		計	23,175,000	①
	年度内完了予定	外構工事設計単価入替業務	253,800	完了
		プール等解体工事監理業務	324,000	完了
		多間寺池遺跡発掘調査業務	5,781,232	
		体育館耐震改修工事監理業務	2,970,000	
		ネットワーク整備業務	4,285,000	
		その他	320,968	
計	13,935,000	②		
繰越予定	校舎等改修及び外構工事監理業務	9,240,000		
計	9,240,000	③=①-②		
工事請負費	予算額	当初予算	591,674,000	
		補正予算 (4月)	29,586,000	
		補正予算 (12月)	20,131,000	
		計	641,391,000	④
	年度内完了予定	プール等解体	16,394,400	完了
		建築工事 (原契約額)	164,450,000	
		〃 (変更設計額)	4,356,000	(契約額) 4,345,000
		体育館耐震改修 (原契約額)	107,800,000	
		〃 (変更設計額)	6,677,000	(契約額) 6,600,000
		機械設備工事 (原契約額)	116,270,000	
		〃 (変更見込額)	10,385,000	
		電気設備工事 (原契約額)	116,600,000	
		〃 (変更見込額)	3,388,000	
		防災井戸工事 (原契約額)	2,717,000	完了
	〃 (変更設計額)	132,000	(契約額) 132,000	
	その他	2,097,700		
計	551,267,100	⑤		
繰越予定	外構工事 (原契約額)	74,426,000		
	〃 (変更見込額)	13,640,000		
	その他	2,057,900		
	計	90,123,900	⑥=④-⑤	

複合型健康福祉拠点施設整備事業 繰越明許費	(③+⑥)	99,364千円
-----------------------	-------	----------