

複合交流拠点施設基本設計等業務の進捗状況について（報告）

1 業務委託の概要

行政機能、コミュニティ機能及び図書機能を有する学習スペース等を複合した交流拠点施設と防災機能を備えた公園施設建設のための総合的な基本設計業務

2 契約方法

- ・公募型プロポーザル方式により候補者を選定し、随意契約
- ・6月28日にホームページへプロポーザル実施要項を公表
- ・7月13日に公募を締め切ったところ、2者より参加表明あり
- ・8月10日にプレゼンテーション審査を行い、契約候補者を決定（パシフィックコンサルタンツ株式会社 茨城事務所 所長 梶原 亘）
- ・8月下旬から9月上旬に随意契約予定

3 計画地

- ・かすみがうら市稲吉南二丁目 2625 番 3（宅地・29,096.29 m²）の一部

4 基本方針

- ・若者・学生が気軽に立ち寄ることができて、日常の居場所となる場
- ・子育て世代が子どもとともに安心して立ち寄ることができ、子どもも安心して遊べる場
- ・地域住民が生きがいや活躍の場、災害時の避難の場など多目的に利用し、地域コミュニティを形成する場
- ・来訪者の待合・休憩の場となり、市の観光情報や地域情報を発信する場


5 業務内容

- ・市民意向把握支援業務（市民ワークショップ等を開催し、使い方や機能を精査）
- ・サウンディング調査業務（民間活力導入のための調査）
- ・基本設計業務（施設計画、配置計画、概算工事費算出等）
- ・その他（各種調査）
- ・委託料上限額は、41,591,000 円（税込）
- ・業務期間は、契約日の翌日から令和4年3月15日まで

6 年度計画

- ・令和3年度：用地交渉、基本設計
- ・令和4年度：用地取得、実施設計
- ・令和5年度：建築工事、公園工事
- ・令和6年度：施設供用開始、公園工事
- ・令和7年度：公園供用開始
- ・5年間の想定事業費：2,567,285,000 円（税込）

位置図



計画地:かすみがうら市稲吉南二丁目 2625 番 3 (宅地・29,096.29 m²)の一部