

質 疑 回 答 書

工事(委託)件名 : 霞ヶ浦中学校屋内運動場空調設備工事

No.	質 問 内 容	回 答
1	E-03について3相トランスの入替を行う予定ですが、トップランナー2026の規格ですとキュービクル内に納まらない可能性があります。その場合は筐体増設と考えても宜しいでしょうか？	設計においては、現行基準のトランスで想定しておりますが、新基準の後継品となった場合においても、既存のキュービクル内に納まることをメーカー確認済みです。
2		
3		
4		
5		