質 疑 回 答 書

工事(委託)件名 :下稲吉中学校給食室増改築工事(建築工事)

No.	質　問　内　容	回　　答
1	図面番号　特仕(建築)P75、A-24図 質問事項　特記仕様書(建築)P75 19・内装工事-14:断熱材 天井、中梁側面:30mmの記載ありますが、設計内訳書P34及びA-24矩計図(2)厚み20mmとなっていますが、どちらを正としますか。	既存屋根スラブ面(見上げ部分)は厚み30㎜、その他は厚み20㎜としてください。(梁型は厚み20mm)
2	図面番号　A-23図他 質問事項　内部新設間仕切下部及び外周RC立上り新設とありますが、立ち上がり新設に伴う鉄筋・型枠・コン・左官等は設計内訳に含まれるのでしょうか。 また、設計図中では配筋要領不明です。仕様詳細をご教示ください。	含みます。 配筋については、主筋D13、縦筋D10@200としてください。
3	図面番号　A-33図 質問事項　検収室　図内仕上リスト　備考　ﾗｲﾆﾝｸﾞ(天端:ﾎﾟｽﾄﾌｫｰﾑ厚20)と記載がありますが、設計書にはライニング甲板の記載がありません。 展開図では天井まで壁の表示です。 手洗い面は一面壁としますか。	手洗器の仕様はすべて同様となります。 なお、ライニング甲板の記載は誤りのため、設置はありません。また、壁は天井まで立ち上げるものとします。
4	図面番号　A-34、A-35、A-38図 質問事項　下地処理室、前室、調理室1、研修室、搬入室、調理室2もNo.3の内容と同様です。	N0.3の回答と同じです。
5	図面番号　A-39図 質問事項　給食配膳室 図内仕上リスト ライニング記載ありませんが平面図では記載があります。 展開図は記載がありません。 ライニング天板はありと考えるのでしょうか。	平面図を正としてください。 給水配管が必要となるので軽鉄間仕切50型のふかし壁を天井まで設けてください。甲板は不要です。
6	図面番号　A-2、A-21、A-25図 質問事項　給食配線室　既存RC壁はEPと考えてよろしいでしょうか。 A-2仕上表、A-25矩計、設計内訳P59はEP A-21 複層仕上塗材Eの記載です。	給食配膳室内部はEPで改修とし、外壁であった部分(C通り屋外側)は複層仕上塗材Eでの改修となります。
7	図面番号　A-10、A-51図 質問事項　既存校舎2階防火戸設置に伴い、床廻り斫＋左官工事が発生すると思われます。 本工事に見込みます。	防火戸設置に伴う床廻りの斫り及び左官工事は、本工事に含むものとしてください。
8	図面番号　A-51図 質問事項　校舎2階防火戸設置に伴い、天井Exp.Jは撤去・復旧が必要ではないでしょうか。	設計においては、必要ないと判断しております。 既存Exp.Jに影響の無いように設置してください。

No.	質　問　内　容	回　　答
9	図面番号　A-25図 質問事項　給食配膳室 既存開口閉塞部 額縁杉-75×25の記載ありますが、設計内訳書記載ありません。 本工事に見込みます。	設計図A-25に記載のとおり、本工事に含むものとしてください。
10	図面番号　A-23～25図 質問事項　既存給食棟の新設床について、既存躯体との接続配筋は考慮する必要無しと考えてよろしいのでしょうか。必要な場合は仕様をご教示ください。	既存部、新設部とも土間設定のため、接続部配筋は不要です。