

令和6年2月28日

かすみがうら市議会  
議長 小座野 定 信 様

下稲吉中学校屋内運動場新築工事に係る調査  
特別委員会 委員長 岡 崎 勉

### 下稲吉中学校屋内運動場新築工事に係る調査特別委員会調査報告書

本委員会に付託された事件について、調査の結果を下記のとおり、かすみがうら市議会会議規則第110条の規定によりご報告いたします。

#### 記

#### 1 調査趣旨

下稲吉中学校屋内運動場新築工事に係る数々の疑念について調査を行うものです。

#### 2 調査概要

本工事を担当する教育委員会より提出された資料を基に、一連の経過について説明を受けた後、本工事の設計・監理の請負業者を参考人として現地調査を行い、技術的な説明を受けました。

また、市長、市長公室、総務部から本工事の手続き等について事情聴取を行い、事実関係等について調査しました。

#### 3 調査結果

本委員会の調査の結果、建設工事の安易な設計変更が行われるのが常態化し、事務処理及び監督業務に不適切な対応があったこと、さらには、それらの設計変更について説明が不足していたことから、数々の疑念が生じたことが半明しました。主な疑念としては下記のとおり。

- ・今回の事業に関する手続きが適正に行われているのか。
- ・地盤改良工事やテニスコートの整備など、高額な追加工事の必要性について。
- ・屋根断熱材の不設置や梁の太さの変更、床の補強など、設計変更の必要性について。

令和6年1月24日開催の本委員会において、市長から今後の対策として、「建設工事の設計変更に伴う適正な措置」として、令和5年11月15日付で公共事業発注担当課に次のことについて通知・指導したことが報告されました。

(次項へ続く)

- ・設計変更が可能なケース、不可能なケースの明確化。
- ・設計変更の事務決裁区分について、変更金額100万円以上、それを100万円を超えるごとに全て市長決裁としたこと。
- ・指示書、監督日誌の作成など、適正な事務処理を徹底すること。

さらに、同日の本委員会において市長から、

- ・建設工事は、熟考のうえの設計書を前提として、安易な設計変更は認めない方針であること。
- ・設計に関して疑義が生じた場合には、専門性のある第三者機関による照査作業を行うなど、事務手法の改善を検討していくこと。
- ・特に工事期間が長期期間となる予定価格1億5000万円以上の議会案件になる大型の公共工事については、進捗状況を市議会定例会等において詳細に説明し、公正、透明な行政運営に努めること。

上記のとおり、今回の事案を重く受け止め、十分に反省の上、再発防止に取り組んでいく強い姿勢が示されました。

#### 4 調査の経過

##### (1) 委員会の設置

###### ①設置決議

令和5年12月12日の「令和5年かすみがうら市議会第4回定例会」において、下稲吉中学校屋内運動場新築工事に係る調査特別委員会設置に関する決議を可決し設置。

###### ②委員会の構成

議長及び当該工事に係る議員1名を除く14名の議員

###### ③委員長、副委員長、委員の氏名

委員長 岡崎 勉

副委員長 設楽 健夫

委員 矢口 龍人、佐藤 文雄、来栖 丈治、小倉 博、  
久松 公生、櫻井 健一、鈴木 貞行、服部 栄一、  
石澤 正広、鈴木 更司、塚本 直樹、井出 有史

##### (2) 委員会の開催状況

○開催日時：令和5年12月12日(火) 午前10時11分～

事 件：正副委員長の互選について

(次項へ続く)

○開催日時 : 令和5年12月19日(火)午後1時49分～

事 件 : 市執行部からの経過説明について

説明員 : 教育部長 坂本重男  
学校教育課長 仲澤 勤

○開催日時 : 令和6年1月15日(月)午後1時22分～

事 件 : 下稻吉中学校屋内運動場新築工事現地調査

説明員 : 教育部長 坂本重男  
学校教育課長 仲澤 勤

参 考 人 高嶋 靖 (工事の設計・監理の担当者)

○開催日時 : 令和6年1月24日(水)午後1時23分～

事 件 : 下稻吉中学校屋内運動場新築工事の手続きに関する調査

説明員 : 市 長 宮嶋 謙

市長公室長 横田 茂

総務部長 中泉 栄一

教育部長 坂本重男

○開催日時 : 令和6年2月20日(火)午後1時30分～

事 件 : 調査報告書(案)について

(3) 記録・資料等(別添のとおり)

01\_下稻吉中学校屋内運動場新築工事に係る調査特別委員会設置に関する決議

02\_11月6日開催文教厚生委員会資料\_下稻吉中学校屋内運動場新築工事設計変更について

[学校教育課]

03\_11月6日開催文教厚生委員会追加資料\_学校施設の空調設備および給食室の整備について

[学校教育課]

04\_11月21日開催文教厚生委員会資料\_下稻吉中学校屋内運動場新築工事設計変更について

[学校教育課]

05\_11月21日資料請求回答 文教厚生委員会 [R05.11.21付け請求]

06\_下稻吉中学校屋内運動場新築工事に係る調査特別委員会資料について [学校教育課]

07\_【資料①】下稻吉中学校屋内運動場新築工事に係る整備経過について

08\_【資料②】産業廃棄物数量変更経過について

09\_【資料③】下稻吉中学校屋内運動場新築工事 建築工事【最終変更箇所一覧】

(次項へ続く)

10\_質問通告一覧

11\_20240115\_調査特別委員会からの資料請求 [学校教育課]

12\_下稲吉中学校屋内運動場新築工事における設計協議経過について [学校教育課]

13\_鉄骨工事増額の詳細について [学校教育課]

14\_六価クロム対策について [学校教育課]

15\_本業務費内訳書

16\_R5.11 設計変更に伴う適正な措置について

以 上